

南雄产业转移工业园二期园区基础设施建
设项目
绩效自评报告

部门名称：南雄产业转移工业园管理委员会

填报人：聂红辉

联系电话：3885863

填报日期：2022-03-29

一、基本情况

（一）项目概括。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

项目背景：

根据雄发改资【2016】37号关于南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复，为完善园区二期基础设施，全面提升园区服务功能，提升园区承载能力及增强发展后劲，统一建设园区二期基础设施项目。

主要内容：

园区二期场地平整、道路广场、绿化、市政公用设施（包括给排水、供电、网络、通信系统、污水处理、消防、垃圾转运、开关站等）等基础配套设施。

实施情况：

具体由园区和圆方公司负责实施，通过招投标的形式确定施工方进行施工。

资金投入和使用情况：

2021年资金预算为4325万元，其中财政已拨付资金4325万元，全部用于支付园区二期基础设施建设费用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：

完善园区二期基础设施，全面提升园区服务功能，提升园区承载能力及增强发展后劲，统一建设园区二期基础设施项目。

阶段性目标：

完善园区二期基础设施建设，为招商引资项目筑巢引凤。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解园区 2021 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高园区基础设施项目资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

评价对象：南雄产业转移工业园 2021 年度园区二期基础设施建设项目。

范围：南雄产业转移工业园二期 2021 年园区基础设施建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。

评价指标体系：详见附表说明。

评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：根据项目完成情况，资金使用情况、项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行分析，得出最后评分。收集整理、汇总相关资料，结合年度安全生产目标责任工作完成情况，查验有关资料，根据南雄市财政局设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，并逐项进行打分，得出最终绩效分值，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

1、园区管委会和圆方公司现场验收。2、施工方提供相关报告。3、相关批复文件。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策

根据园区二期基础设施建设需求实际情况，园区规划建设股根据年度目标进行实施。

（2）目标设置

进一步夯实 2021 年园区二期基础设施建设，为园区二期招商引资项目提供保障。

（3）保障措施

由园区管委会规划建设股牵头实施，圆方公司负责跟踪落实，通过招标聘请专业建筑公司建设。

2、资金落实

（1）资金到位

2021 年预算资金 4325 万元，财政到位资金 4325 万元。

（2）资金分配

此笔财政资金 4325 万元全部用于聘请专业建筑公司用于园区二期基础设施建设，由园区规划建设股负责跟踪实施。

（二）过程分析

1、资金管理。

（1）资金支付。

截止 2021 年 12 月 31 日，已完成资金支付 4325 万元。

（2）支出规范性。

支付依据合规合法、与预算相符。

2、事项管理

（1）实施程序。

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为规划建设股分管领导，项目实施责任人为规划建设股。

（2）管理情况。

合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。

（三）产出分析

1、经济性。

（1）预算控制

该项目 2021 年资金预算 4325 万元，实际支付 4325 万元，在预算控制之内。

（2）成本控制

该项目实施的成本属于合理范围之内。

2、效率性。

（1）完成进度

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已完成，资金全部完成支付。

（2）完成质量

经园区规划建设股和圆方公司验收，财政局评审中心评审，通过项目验收，实现了年初设定的绩效目标。

（四）效益实现度分析

1、效果性。

项目实施前实行采购和成本预算审批，实施中严格成本控制，“以收入定支出”，控制资源消耗和费用支出；效率性方面，各项重点工作有序有力推进，均在规定时限内按质按量完成；有效性方面，通过项目的开展，有效促进了全市招商引资项目的引进，为实现南雄高质量发展提供了保障；可持续性方面，项目完成了预期的绩效目标，确保了项目可持续发展。

2、公平性。

取得了较好的社会效益和较高的社会公众及服务对象满意度，总体效果较好。

五、主要绩效

进一步夯实 2021 年园区二期基础设施建设，利于后续引进招商引资项目。

六、存在问题：由于大经济环境下财政资金困难，相关配套基础设施进度滞后。

七、下一步工作计划

加快项目建设。