

附件 5

下坊村排洪渠道治理工程项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市珠玑镇人民政府

填报人：刘可欣

联系电话：0751-3612213

填报日期：2021 年 7 月 22 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目建设地点为珠玑镇下坳村。项目主要建设内容为建设长排洪渠、拦水闸、过渠桥板建设及附属工程，建设规模为对 2383 米长排洪渠和 50 米支渠采用 C20 混凝土进行衬砌，建设泥结石机耕路 1 条长 1868 米，渠道沿线布置 8 座拦水闸与 15 座过渠桥板。

（二）项目决策情况

按照雄发改项【2019】42 号《关于珠玑镇下坳村排洪渠道治理工程项目的批复》，为进一步加强珠玑镇下坳村水利基础性工程的建设，完善防洪、排洪、灌溉等农田水利设施系统，同意建设珠玑镇下坳村排洪渠道治理工程。

（三）绩效目标

项目 2020 年年初预算 130 万元，完成渠道总长 2433 米（其中排洪渠长 2383 米、支渠长 50 米），泥结石机耕路 1 条 1868 米，8 座拦水闸和 15 座过渠桥板的建设。按时按期完成，并实现 100%成本控制，完善防洪、排洪、灌溉等农田水利设施系统，实现农村生态环境改善。

二、绩效自评工作组织情况

项目成立相关人员组成的自评工作小组，以分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员为成员。进行自评资料收集，听取项目负责人和相关人员情况介

绍，深入项目实地了解项目实施具体情况。

三、绩效自评结论

项目严格按照 2020 年年初预算进行支出，2020 年年初预算 130 万元，实际执行 123.43 万元，执行率 95%。项目于 2019 年 10 月 27 日开工，于 2019 年 12 月 25 日完工，按时按期完成。已完成建设沟渠 2549 米，桥板 13 座，机耕路 1693 米，拦水闸 13 座，工程质量达到相关规定，完成验收程序。完善了防洪、排洪、灌溉水利设施系统，实现了农村生态环境改善，达到了该项目实施的目的。

四、绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）项目论证

根据《关于进一步明确市级财政性资金投资项目评审管理有关事项的通知》（雄府函【2015】92 号）以及《南雄市财政投资评审协作中介机构采购项目服务协议书》等文件精神，南雄市财政局投资评审中心委托韶关市建韶工程造价咨询有限公司对我单位送审的南雄市珠玑镇下汾村排洪渠道治理工程项目结算进行审核，确定工程结算金额。

（2）资金分配

项目 2020 年年初预算 130 万元。在资金分配上，遵循统筹兼顾的原则，合理有效分配，确保使用效果，提高经济

效益。

（二）过程分析

1、资金管理。

（1）资金支付。

项目 2020 年年初预算 130 万元,实际支付 123.43 万元。其中 2020 年 1 月 20 日支付勘察设计费用 16.49 万元,支付工程监理费用进度款 7.79 万元,支付工程结算款 86.18 万元; 2020 年 9 月 18 日支付工程质保金 11.37 万元,支付剩余工程监理费用 1.6 万元,共计 123.43 万元。

（2）支出规范。

在资金管理上,严格遵循“专款专用、注重实效性”的原则,严格规定资金用于实施工程项目的人工费、材料费、机械使用费等,没有用于未经财政部门认可的开支项目和费用。经费均按照市财政部门有关文件、通知精神执行。

2、项目管理

（1）实施程序。

项目建设管理过程分为项目前期阶段、中期阶段和后期阶段三个主要阶段。前期阶段分接收阶段、办理手续阶段、招投标阶段。中期阶段分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。后期阶段督促施工、监理及设备供应商履行合同规定责任和义务,总结项目建设管理工作,建立本项目的信息反馈系统。

（2）管理情况。

强化全面质量管理，严格按批准的实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、定人、定任务、定时间、定质量标准。掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾。强化监督管理，确保资金安全高效运行，严格实行“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用、程序规范，经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照财务规定执行。

（三）产出分析

1、经济性。

项目 2020 年年初预算 130 万元，实际支付 123.43 万元，预算执行率 95%，预算成本控制率 100%。

2、效率性。

项目工程与 2019 年 10 月 27 日开工，2019 年 12 月 25 日完工，按时按期完成，现场验收工程质量达到相关规定，符合合格要求。

（四）效益实现度分析

1、效果性。

项目工程建成排洪渠、支渠、机耕路、拦水闸和过渠桥板，有效清理淤积，疏通排洪渠道，保障排洪通畅，发挥渠道的排灌功能，保证村民正常的生产生活秩序，完善防洪、排洪、灌溉农田水利设施系统，有利于农村生产生活和生态

环境改善。

2、公平性。

项目工程任务为发挥渠道排灌功能，解决下汾村原排洪土渠杂草丛生、淤积严重、排灌不畅的问题，是保障村民正常生产生活秩序的民生工程，得到村民的一致认可。

五、主要做法和经验

建设各方面忠于职守、通力配合，在建设过程中参建各方既注重分工、又密切合作，牢牢抓住质量这个纲，将质量第一的意识变成施工建设者的自觉行动，确保工程的质量。

六、存在问题及下一步工作计划

项目仍存在部分问题，一是仍需切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是需强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是需加大监督力度，在质量控制和管理上建立更加科学、全面、有效的质量管理体系。