

项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：南雄市自然资源局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	垦造水田项目工作经费		评价年度	2022		评价金额	11000	
	联系人	严政		联系电话	6976828		联系邮箱		
	市级项目主管部门（一级预算部门）	南雄市自然资源局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）			耕保股		
	项目开始时间	2020年9月1日		项目完成时间		2022年7月15日			
	实施文件依据	《南雄市人民政府办公室关于印发南雄市2020年度垦造水田项目工作方案的通知》、《南雄市人民政府办公室关于印发南雄市2020年度第二批垦造水田项目工作方案的通知》							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2022年	中央及省级资金	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
			2022年			11000	11000		
绩效目标情况	预期总体目标	完成2020年度南雄市垦造水田项目建设规模2606.15亩，竣工验收后预计形成水田指标约1395亩			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1：完成2020年度第一批南雄市垦造水田项目建设规模1712.34亩	实际完成情况		目标1：完成2020年度第一批南雄市垦造水田项目建设规模1712.34亩				
		目标2：完成2020年度第二批南雄市垦造水田项目建设规模893.81亩			目标2：完成2020年度第二批南雄市垦造水田项目建设规模893.81亩				
	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	数量指标	完成2020年度南 雄市垦造水田项目建 设规模2606.15亩工 程施工工作	完成面积/计 划面积	100%	100%	
			质量指标	完成2020年度南 雄市垦造水田项目建 设规模2606.15亩工 程施工工作，预计 新增水田面积1785 亩	验收面积/计 划面积	100%	100%	
			时效指标	预计2021年7月底完 成项目主体工程施工 工作	是否如期完 工	是	是	
			成本指标	预计2022年12月底 前完成竣工结算款 支付	是否如期支 付	是	否	
		效益指 标	经济效益指标	预计2021年10月底 完成工程验收工 作，预计新增水田 指标1395亩，用于 南雄市耕地占补平 衡，保障建设用地 指标	完成面积/计 划面积	100%	100%	
			社会效益指标	通过垦造水田，整 合碎化田块，提高 耕地质量和产量， 通过统一流转方式 提高耕地使用效 率，避免耕地撂荒 、抛荒问题，为农 业稳产高产提供有 力保障，为农业产 业化经营、土地资 产营运创造良好条 件	是否落实水 稻种植	是	是	
			环境效益指标	有利于改善耕地质 量，提高土壤肥力 和生产能力，通过 实施冬种和轮作， 增加土壤有机质， 有效地促进了农田 生态的良性循环	是否落实水 稻种植	是	是	
			可持续发展指 标	有利于改善人居环 境，提高土地使用 效率 和价值	是否改善环 境	是	是	
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度	提高村民财产性收 益	按时发放补 贴	是	是	
单位需要说明的其他情 况								