

(2021年度)

填报单位名称：南雄市交通运输局

基本情况	项目名称		南雄市全安、湖口等镇新农村建设示范项目-南雄市“四好农村路”项目				
	资金安排文件		雄财债【2021】2号				
	功能科目代码及名称		2140104 公路建设				
	资金主管部门		南雄市交通运输局		资金使用单位 南雄市交通运输局		
	联系人		何癸妹	联系电话	3838830	联系邮箱	
	项目开始时间		2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月31日
资金安排和使用情况 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:					
		其中:中央财政资金					
		省级资金					
		地方资金					
		南雄市本级资金		2500	2500	2500	100%
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	建设美丽乡村,实现乡村振兴			基本按计划实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设(公里)		357	100%	
		质量指标	资金使用合规性		是	100%	
			完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		是	100%	
			项目完成进度		≥80%	100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	100%	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升	100%	
			提升公路安全水平		提升	100%	
			农村人居环境改造效果		提升	100%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	100%	
			工程建设对环境、资源的影响		低	100%	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内经济社会可持续发展		100%	100%		
				可持续	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	100%		
单位需要说明的其他情况							

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。