

项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：南雄市自然资源局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年度南雄市农村建设用地拆旧复垦项目		评价年度	2022		评价金额	10142	
	联系人	杨骜豫		联系电话	6976828		联系邮箱		
	市级项目主管部门（一级预算部门）	南雄市自然资源局		项目具体管理单位（机关股室或二级预算单位）			耕保股		
	项目开始时间	2020年12月26日		项目完成时间		2021年4月29日			
	实施文件依据	广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的补充通知							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
	2022			10142	10142				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	地市财政资金	南雄市财政资金	资金合计		
2022					142	142			
绩效目标情况	预期总体目标	完成2020年度南雄市农村建设用地拆旧复垦项目验收		是否如期实现预期总体目标	已完成				
	预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:					
		目标2:		目标2:					
		目标3:		目标3:					
绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明				

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	数量指标	完成2020年度南雄市农村建设用地拆旧复垦工程施工工作，预计完工面积441亩	完成面积/计划面积	100%	100%			
			质量指标	完成2020年度南雄市农村建设用地拆旧复垦工程施工工作，预计新增农用地面积441亩	验收面积/计划面积	100%	100%			
			时效指标	2021年7月底完成项目主体工程施工作业	是否如期完工	是	是			
			成本指标	2022年12月底前完成竣工结算款支付	是否如期支付	是	否			
		效益指 标	经济效益指标	2021年10月底完成工程验收工作，预计新增水田指标1395亩，用于南雄市耕地占补平衡，保障建设用地指标	完成面积/计划面积	100%	100%			
			社会效益指标	通过土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护及生态保持工程以及土壤改良工程，改善人居环境	是否落实林木种植	是	是			
			环境效益指标	通过土地平整工程、灌溉与排水工程、农田防护及生态保持工程以及土壤改良工程，改善人居环境	是否落实林木种植	是	是			
			可持续发展指标	有利于改善人居环境，提高土地使用效率和价值	是否改善环境	是	是			
		满意度 指标	服务对象或公众满意度	提高村民财产性收益	指标交易后发放补贴	是	是			
		单位需要说明的其他情况								