

南雄市中等职业学校及配套建设项目

绩效自评报告

部门名称： 南雄市教育局
填报人： 文健
联系电话： 0751-3871898
填报日期： 2023.5.10

一、基本情况

(一) 项目概括。为了推动我市职业教育“扩容、提质、强服务”，提升人才培养质量，我局按规定申报了2022年地方政府专项债券资金18300万元，结转2021年地方政府专项债券资金1299.74094万元，合计19599.74094万元用于南雄市中等职业学校及配套建设项目。

(二) 项目决策情况

根据南雄市中等职业学校及配套建设项目推进情况和资金需求，经我局研究，拟安排用于完成中等职业学校搬迁建设、南雄市第一中学运动场改造、南雄中学设备采购、南雄中学体育馆提升工程、财贸幼儿园小岛分园等子项目。

(三) 项目绩效目标。2022年12月，完成中等职业学校搬迁建设主体工程，完成市一中运动场改造，购置南雄中学设备，完成南雄中学体育馆提升，财贸小岛分园开工。

二、综合评价情况及自评结论

截至2021年12月31日，安排的2022年地方政府专项债券资金19599.74094万元（含2021年结转）均按规定投入使用，支出率100%。预期绩效目标完成率100%。

三、评价指标绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况

经市委政府研究，根据市委书记专题会议纪要（〔2019〕报42号）的指示精神，编制南雄市中等职业学校及配套建设项目可行性研究报告，于2021年3月23日取得发改可研

批复（雄发改社〔2021〕5号），各子项目均按照可研批复进行招标、采购。

2. 资金落实情况

2022年，市财政分批次下达了我局南雄市中等职业学校及配套建设项目2022年地方政府专项债券资金19599.74094万元（含2021年结转）。

（二）管理分析

2022年共下达地方政府专项债券19599.74094万元（含2021年结转），于2022年9月完成全部支付，均能按相关流程和手续办理。

（三）产出分析

项目完成后，可实现南雄市中等职业学校搬迁，完善其配套建设，改善办学条件，增加学位。

四、主要绩效

新建校舍建筑面积95541平方米，改造运动场地面积22620平方米，验收合格率100%，增加学位数4360个，当年完成投资额19599.74万元，对环境无不良影响，新建项目可使用年限50年。

五、存在问题

无。

六、下一步工作计划

加强项目管理，合理制定各子项目推进计划和建设工期，确保项目保质保量完成。