

项目绩效自评报告

财政事权名称：农村人居环境整治

对应政策任务个数：2

具体名称：农村公路建设养护资金-百千万工程-四好农村路建设和 2024 年农村公路省级专项资金

预算单位：（公章）

填报人姓名：何癸妹

一、基本情况

农村人居环境整治 2024 年度下达 10930 万元，其中收到农村公路建设养护资金-百千万工程-四好农村路建设资金 10138 万元，收到 2024 年农村公路省级专项资金 792 万元。

二、自评情况

（一）自评结论（自评优秀）

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

南雄市交通运输局收到“四好农村路”建设资金合计 10,930.00 万元，已支出 5820.04 万元，资金支付率 53.25%。

其中：

收到农村公路建设养护资金-百千万工程-四好农村路建设资金 10138 万元，已支出 5820.04 万元，资金支付率 57.4%。资金支付率低的原因涉农专项资金项目调整，需要上报市委市政府讨论同意。

收到 2024 年农村公路省级专项资金 792 万元，已支出 0 万元，资金支付率 0%。资金支付率低的原因已向财政申请资金，但由于财力紧张尚未支付。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

所有项目均按照相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案，严格备案登记，按照工程合同要求施工。通过工程等项目改

造投入，农村公路设施完好率大为提高，对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展具有十分重要的作用。提高了公路服务功能、使用品质和投资效益，营造出“畅、洁、绿、美、安、优”的公路通行环境。

3. 专项资金分用途使用绩效。

南雄市 2024 年完成支持农村公路建设 243 公里（任务 288 公里）。目标未完成的主要原因为：任务数量较重，涉及征地，管道拆迁的范围较大，需要多部门协调。

南雄市 2024 年完成建制村单改双工程 34 公里（任务 43 公里），路网联结工程 140 公里（任务 176 公里）。

南雄市 2024 年完成安全提升工程 19 公里（任务 19 公里），美丽农村路 50 公里（任务 50 公里）。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

协调好各部门，加快建设和资金支付进度，避免资金拖欠问题。同时维护好该项目道路后续管理和使用，延长道路使用寿命。