

南雄市医疗补短板建设项目

绩效自评报告

部门名称： 南雄市卫生健康局
填报人： 熊雪兰
联系电话： 3869669
填报日期： 2026. 3. 26

一、基本情况

（一）项目概括。

南雄市医疗补短板建设项目是根据市委市政府主要领导的工作指示，为了最大限度地争取债券资金及有利于争取中央预算内投资资金补助，要求以各行业主管单位为业主集中整合打包谋划的项目。建设内容主要包含南雄市基层医疗机构服务建设项目、南雄市基层医疗机构信息化建设及医疗设备项目、南雄市人民医院感染科改扩建项目、南雄市中医

院医共体总院发热门诊项目、南雄市人民医院综合门诊大楼项目、南雄市公共卫生应急体系建设项目、南雄市第二人民医院综合楼项目、南雄市中医院（医共体总院）中医适宜技术培训中心项目、南雄市中医院医疗设备及信息化建设项目、南雄市人民医院临床医疗业务中心建设项目等十个子项目，总投资约 130735 万元。目前已启动了南雄市基层医疗机构服务建设项目、南雄市基层医疗机构信息化建设及医疗设备项目、南雄市人民医院感染科改扩建项目、南雄市人民医院综合门诊大楼项目等 4 个子项目建设。2025 年度本项目到位地方政府专项债券资金 3800 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支付资金 3614.116373 万元，剩余 185.883627 万元未支付，资金整体使用规范、进度可控。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成南雄市基层医疗机构服务建设项目建设、完成南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目建设、完成人民医院感染科改扩建项目建设；完成南雄市人民医院综合门诊大楼项目建设。

阶段性目标：2025 年，完成南雄市基层医疗机构服务建设项目-全安镇等四个镇卫生院建设项目收尾工程、完成南雄市基层医疗机构服务建设项目-澜河镇卫生院业务综合楼项目主体收尾工程、完成南雄市基层医疗机构服务建设项目-水口镇等四个镇卫生院建设项目附属完善工程前期工作及招投标；完成南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目（电子票据系统项目）建设；完成南雄市人民医院感染科改

扩建项目竣工验收前的检测服务；完成南雄市人民医院综合门诊大楼项目室内装修装饰及安装工程的 70%。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对 2025 年收到的债券资金 3800 万元的使用情况和取得的成效进行评价，总结经验以提高资金的使用效率。

对象和范围：本次绩效评价对象为 2025 年度下达的本项目地方政府专项债券资金，具体包含三笔资金：雄财债〔2025〕2 号文下达资金 1500 万元、雄财债〔2025〕3 号文下达资金 2000 万元、雄财债〔2025〕8 号文下达资金 300 万元，合计专项债券资金 3800 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

详见附件：项目绩效自评指标评分表（南雄市医疗补短板项目）

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

详见附件：项目绩效自评指标评分表（南雄市医疗补短板项目）

四、绩效情况分析

（一）决策分析

项目由南雄市发展和改革局雄发改社〔2021〕4 号文件立项。

（二）过程分析

1. 资金管理。

（1）资金到位：2025 年度，本项目分三批次收到地方政府新增专项债券资金：根据雄财债〔2025〕2 号文下达 1500 万元、雄财债〔2025〕3 号文下达 2000 万元、雄财债〔2025〕8 号文下达 300 万元，全年累计到位专项债券资金 3800 万元，资金足额及时到位。

（2）资金分配：已启动建设的 4 个子项目（南雄市基层医疗机构服务建设项目建设、南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目建设、人民医院感染科改扩建项目建设；南雄市人民医院综合门诊大楼项目建设）中，按需分配支付。

（3）资金支付：申请付款单位准备好资料后，报局申请资金，按局直接支付流程逐级审批后，向财政局申请资金划拨。

（4）支出规范性：在申请资金支付时，申请资料扫描件会上传到系统作为附件与支付申请同步上传到财政局，财政局会检查资金支出的合规性，如有违规使用将不予审批。

2. 事项管理。

（1）预算控制：项目金额由财政局债券股通知，年初时 2025 年项目计划安排资金 8400 万元，2025 年度实际下达 3800 万元，资金通过广东省公共财政综合管理平台“数字政府”使用。

（2）支付完成进度：截至 2025 年 12 月 31 日，本项目 2025 年度累计实际支付资金 3614.116373 万元，剩余未支付资金 185.883627 万元，剩余资金将根据项目后续结算、验收、质保等工作进度有序拨付。

（三）产出分析

1. 数量指标分析：按计划建设面积施工及完成计划工程量。

2. 质量指标分析：项目资金 3800 万元全部用于南雄市医疗补短板项目，推进了项目进度，提升了南雄市医疗服务水平。

3. 时效指标分析：资金到位后均及时支付于各项目相应款项。

4. 成本指标分析：按项目预算审核价（招标控制价）进行实施。