

附件 3:

## 2023 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 绩效自评报告

专项名称：中央预算内投资农业建设项目

绩效自评单位：南雄市农业农村局

联系人：张政

联系电话：0751-6929217

绩效自评日期：2024 年

# 2023 年中央预算内投资项目资金 绩效自评报告目录

1. 2023 年畜禽粪污资源化利用整县推进绩效自评报告

# 2023 年中央预算内投资项目（2023 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目）转移支付 2023 年度绩效自评报告

☆说明：1. 专项包括多个政策任务，按以下提纲，根据各政策任务情况分别单独写一份报告；2. 提供的佐证材料情况，分三类：完整，不完整，无，请在方框打√。有提供的话，说明是对应哪个文件夹（名称）；3. 撰写自评报告主要目的是对自评表内容补充说明，自评表中的定量指标数据无需再重复阐释。4. 中央有专门制定绩效自评模板的资金，按其模板编写。

## 一、政策任务建设内容（基本情况介绍）

支持规模化养殖场进行养殖场建设及粪污处理设施升级改造，主要指导异位发酵床和配套翻耙机；支持养殖场粪污处理监控监测项目及运行；支持粪肥还田示范基地建设，主要支持示范基地建设施肥一体化设施；支持建设粪污集中处理中心等。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

实施主体前期自身投入 879.15 万元。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐

证材料，见文件夹 2-1：资金投入情况佐证材料。

## （二）资金管理情况分析

2023 年 9 月 7 日广东省财政厅下达了《广东省财政厅关于下达 2023 年中央预算内投资（农业农村领域第一批）的通知》粤财农〔2023〕122 号，我市领导高度重视，及时进行完工实施主体的验收工作，验收完成后及时上报财政支出项目资金。并督促未完成建设的实施主体保质保量加快建设进度。650 万中央资金中已完成资金支出 356.76 万元。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 2-2：资金下达通知及支付凭证。

## （三）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

该项目总体绩效目标，示范基地耕地面积达到 4 万亩以上，畜禽粪污综合利用率达到 90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，项目完成示范基地粪肥替代化肥比例达到 30%以上。由于项目正在推进，因此总体绩效目标尚未完成。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 2-3：xxx。

## （四）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，三级指标即资金申请和下达时确定的具体的三级绩效指标，以后续发送的详细绩效目标自评表为准；

定量指标需要在绩效目标自评表准确填报数据，因自评表篇幅限制，这里主要是对绩效目标自评表未及言明的补充说明，故应以定性指标为主，无需重复赘述。重点说明各项政策中未完成的绩效目标)

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 2-4：xxx。

### 三、工作亮点及突出成绩

一是积极召开入围实施主体会议，对设计方案进行培训，组织业务骨干以及专家组对建设进程开展技术指导，同时对验收资料进行一对一指导。二是分步推进项目验收与奖补资金拨付，对于已经建设完成的项目，加快组织专家组对项目进行分批验收，验收通过后，及时进行资金请款拨付。三是积极对接大型实施主体，全程跟踪，督促其按时保质保量完成建设任务。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 3：xxx。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 4-1：xxx。

(二) 政策执行或项目实施中存在的主要问题、原因分析和改进措施(就政策和项目整体而言)。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 4-2：xxx。

原因分析：**一是**项目推广范围广，覆盖全市七十余家实施主体，组织申报、评选入围工作量较大，需要逐个审核。**二是**因该项目没有相应的实施规范及技术指引，为更好的推进项目的实施，前期花费一定的时间制定多份基础性文件、技术指引文件以及工程造价文件，为项目高质量推进提供技术支持。**三是**各实施主体文化程度较低，需要协助各入围实施主体完成一场一策设计方案，增加设计方案评审环节，组织专家组实地考研，对设计方案工程、设备、造价等进行综合评审，并向各实施主体下达设计批复，保证项目实施效果。**四是**由于疫情影响，工作沟通、现场考察难度增加，导致项目工作滞后。**五是**大部分养殖场因用地和生物安全防护以及自筹资金困难原因，需等生猪出栏清空后才能进行项目建设，因此大部分养殖粪污处理项目集中在下半年动工，也是项目进展慢的一个重要原因。**六是**个别实施主体因经验不足，提交退出申请。

下一步对于已经建设完成的项目，加快组织专家组对项目进行验收，验收通过后，及时进行资金请款拨付。加快推进养殖场粪污处理监控监测设备安装工作和粪污集中处理中心建设，资金

支付等工作，确保项目按时保质完成。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 5：xxx。

## 六、中央对地方农业相关转移支付资金管理体制改革建设

我市于 2022 年印发《2022 年南雄市畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理和使用细则》，因《韶关市小额建设工程施工交易管理规定》（韶府规审（2019）15 号）于 2023 年 2 月 3 日废止，参照《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理的实施意见》（雄府办函[2023]5 号）文件并结合我市实际，南雄市畜禽粪污资源化利用领导小组修订了《2022 年南雄市畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理和使用细则（修改版）》，并于 2023 年 11 月 13 日进行了公告。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 6-1：南雄市农业农村局关于《2022 年南雄市畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金管理和使用细则（修改版）》的公告。

## 七、任务/政策的信息公示公开情况

项目下达后，我市一是发布了养殖场和示范基地申报通知，

通过遴选，公示了符合条件的实施主体名单；二是完成了监控监测子项目和粪污集中处理中心子项目公开招标。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 6-2：资金申报通知及入围公示，招标资料。

## 八、其他需要说明的问题

巡视、审计、专项绩效评价和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

提供佐证材料情况：无 不完整 完整，如有提供佐证材料，见文件夹 7：xxx。